

## Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС

МУП "Горэлектросети", г. Нововоронеж

за 3 квартал 2017 г.

Утверждаю:

Директор «УПТ» Горзакрпос  
Л.М. Беспа  
(подпись)

2

2

03



1

7

2

19

10

5

10

5

10

2

10

1

10

10

10

HC

10

10

[illegible]

## МУП "Горэлектросети", г. Нововоронеж

3 квартал 2017 г.

20	roza
	M.Π

[illegible]

\* С указанием объектов на К, ЕД и КД с указанием уровня индексов

БЕЖИМЫЙ ЭКОНОМИСТ

-А.П.Гриненко



# Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей

МУП "Горэлектросети", г. Нововоронеж  
3 квартал 2017 г.

Утверждено  
Д.М.Беспалова  
(подпись)  
20 17 года  
М.П.



№. №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]												Причины отклонений
		всего		I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.				
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	8,858	0,485									8,858	0,485	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:													
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе													
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора													
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)													
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации													
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей													
1.1.4.	Прочая прибыль													
1.2.	Амортизация	7,507	0,411							0,411		7,507		
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе													
1.2.2.	Прочая амортизация													
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет													
1.3.	Возврат НДС	1,351	0,74							0,74		1,351		
1.4.	Прочие собственные средства													
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии													
1.5.	Остаток собственных средств на начало года													
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:													
2.1.	Кредиты													
2.2.	Облигационные займы													
2.3.	Займы организаций													
2.4.	Бюджетное финансирование													
2.5.	Средства внешних инвесторов													
2.6.	Использование лизинга													
2.7.	Прочие привлеченные средства													
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	8,858	0,485							0,485		8,858		
	для ОГК/ПГК, в том числе													
	ДПМ													
	вне ДПМ													

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.  
\*\* Накопленным итогом за год.

Экономист

А.И.Грищенко

Приложение № 9  
к Приказу Минэнерго России  
от 24.03.2010 № 114

## Отчет о вводах/выводах объектов

МУП "Горэлектросети", г. Нововоронеж  
за 3 квартал 2017 г.



Утверждаю  
Л.М. Беспалова  
(подпись)

20 17 года  
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план *					факт					план *					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.
1.	Замена масляных выключателей С-35 М ОРУ-35кВ п/с № 2 110/35/6 кВ на элегазовые																				
2.	Замена деревянных опор ВЛ6кВ "Полубонового водозабора"																				
3.	Реконструкция сетей электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки. Установка двух КТП с трансформаторами ТМГ-400кВА																				
4.	Модернизация ТП 6/0,4 кВ замена трансформаторов ТМ на ТМГ-630 кВА																				

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Экономист

А.Л.Гриненко