

11-010 (2)

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
 МУП "Горэлектросети" г. Нововоронеж

за 4 квартал 2017 г.



№ п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)												Освоено (закрыто акты выполненных работ), млн. рублей		Выдано (формально выдано), млн. рублей		Остаток, профинансирован, но не получен отчетным периодом *	Освоение ...		Причины отклонений
			I кв.		II кв.		III кв.		IV кв.		Итого	в отчетный период	Итого	в отчетный период	в том числе за счет	в том числе по результатам выполнения инвестиционной программы						
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт							млн. рублей	%		млн. рублей	%	
Итого																						
1	Техническое перевооружение и реконструкция	8,858	7,539	0	0	0	0	0	0	7,539	7,539	7,539	7,539	7,539	7,539	7,539	7,539	1,319	-1,319	149		
1.1	Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности	8,858	5,722	0	0	0	0	0	0	5,722	5,722	5,237	5,237	5,722	5,237	5,722	5,237	3,136	-3,136	354		
1	Замена комплектных трансформаторных подстанций (ОПУ-ЗМБ не № 2 ПУ 35/6 кВ на территории)	4,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,147	-4,147	100		
2	Капиталовложения на строительство объектов	2,78	2,83	0	0	0	0	0	0	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83	0	0,05	0,05		
2	Реконструкция сетей электропередачи и объектов электроснабжения объектов КТП с трансформаторами ТМТ-100/ВТ	1,176	1,049	0	0	0	0	0	0	1,049	1,049	0,564	0,564	1,049	0,564	1,049	0,564	0,127	-0,127	10,8		-0,127
4	Модернизация ПТ 6/0,4 кВ, напоя трансформаторов ТМ на ТП 6/0,4 кВ	0,755	0,74	0	0	0	0	0	0	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,015	-0,015	2		-0,015
5	Замена комплектных трансформаторных подстанций (ПУ-0,4/0,4 в ПТ-10, ПТ-22, ПТ-68)	0	0,413	0	0	0	0	0	0	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0,413	0	0,413	100		
6	Капиталовложения на строительство объектов	0	0,69	0	0	0	0	0	0	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0	0,69	100		
1.2 Создание систем противопожарной и пожарной автоматики																						
1.3 Создание систем телемеханики и связи																						
1.4 Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																						
2 Новые строительные объекты																						
2.1 Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности																						
2.2 Прочие новые строительные объекты																						
2.2.2 Изготовление трансформаторных подстанций по адресу: Заводской участок 1, 9 в том числе III кв. в том числе III кв.																						
1	Оплата процентов на привлеченные кредитные ресурсы	0	1,817	0	0	0	0	0	0	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	0	1,817	100		
2	Оплата процентов на привлеченные кредитные ресурсы	0	1,817	0	0	0	0	0	0	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	1,817	0	1,817	100		

* В начале отчетного года
 ** План создания объектов инвестиционной программы.
 *** Наименование объектов за год.
 Примечание: для объектов, финансируемых из бюджета, в т.ч. из областного бюджета, в т.ч. из федерального бюджета.

Г. Лавинский, бухгалтер

Handwritten signature

М.И. Шабунин

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ

МУП "Горэлектросети", г. Нововоронеж
4 квартал 2017 г.



Утверждаю
Директор МУП "Горэлектросети"
Д.М. Беспалова
(подпись) _____
" ____ " _____ 20 17 года
М.П.

№ №	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]								Причины отклонений		
		всего		I кв.		II кв.		III кв.			IV кв.	
		план *	факт **	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	8,858	0,485					0,485		8,858		
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:											
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе											
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4	Прочая прибыль											
1.2	Амортизация	7,507	7,465							7,507	7,054	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе											
1.2.2	Прочая амортизация											
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3	Возврат НДС	1,351	0,074							1,351	0	
1.4	Прочие собственные средства											
1.4.1	в т.ч. средства дозамисни											
1.5	Остаток собственных средств на начало года											
2	Привлеченные средства, в т.ч.:											
2.1	Кредиты											
2.2	Облигационные займы											
2.3	Займы организаций											
2.4	Бюджетное финансирование											
2.5	Средства внешних инвесторов											
2.6	Использование лизинга											
2.7	Прочие привлеченные средства											
	ВСЕГО источников финансирования	8,858	7,539							8,858	7,054	
	ДППМ											
	для ОГК/ТГК, в том числе											
	вне ДППМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Экономист *MLL*

Приложение № 9
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114

Отчет о вводах/выводах объектов

МУП "Горэлектросети", г. Нововоронеж
за 4 квартал 2017 г.



Утверждено
Директор МУП "Горэлектросети"
Д.М.Беспалова
(подпись) _____
" ____ " ____ 20 18 года
М.П.

№ п/п	Наименование проекта	план *				факт				план *				факт									
		Ввод мощностей				Вывод мощностей				Ввод мощностей				Вывод мощностей									
		МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА						
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	2017 г.				
1.	Замена масляных выключателей С-35 М ОРУ-35 кВ п/с № 2 110/35/6 кВ на элегазовые																						
2.	Замена деревянных опор ВЛ6кВ "Полубяновского водозабора"				4,6км					4,6км					4,6км						4,6 км	4,6км	
3.	Реконструкция сетей электроснабжения микрорайона индустриальной застройки. Установка двух КТП с трансформаторами ТМГ 400кВА				0,8МВА					0,4МВА					0,8МВА						0,4МВА	0,4МВА	0,8МВА
4.	Модернизация ТП 6/0,4 кВ замена трансформаторов ТМ на ТМГ 630 кВА				1,26МВА					1,26МВА					1,26МВА						1,12МВА	1,12МВА	1,12МВА

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Экономист

(Handwritten signature)