

ИНФОРМАЦИЯ

о проделанной работе по строительству, реконструкции
(модернизации), ремонту электрических сетей
МУП «Горэлектросети» в 2016 году.

Для повышения надёжности и экономичности электроснабжения потребителей, совершенствования и улучшения технического состояния электрооборудования электрической сети в 2016 году проведены следующие мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации оборудования за счёт собственных средств предприятия, а также за счёт средств бюджета городского округа город Нововоронеж :

1. Для решения социальной задачи по нормальному функционированию систем обеспечения населения электрической энергией, учитывая реальную нагрузку потребителей, выполнено строительство и введены в эксплуатацию:

- **воздушная линия 0,4 кВ протяженностью 741м** (электроснабжение территории района индивидуальной жилой застройки в районе Полубяновки). Имущество передано МУП «Горэлектросети» на праве хозяйственного ведения согласно Постановлению Администрации городского округа город Нововоронеж № 98 от 03.02.2016г. ,стоимость объекта 241689,20 руб. ;

- **две кабельные линии 0,4 кВ протяженностью по 350 м каждая**(электроснабжение жилого дома по ул. Победы,7 : от ТП-55 до ж/д Победы,7 и от ТП-55 до ВРУ -0,4кВ ж/д Победы,7) Строительство выполнено за счет средств ООО «Объединенная Воронежская Строительная Компания» , имущество передано МУП «Горэлектросети» на праве хозяйственного ведения согласно Постановлению Администрации городского округа город Нововоронеж № 1840 от 28.12.2015г. Стоимость принятого имущества- 416783, 08 руб;

- **комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-100 6/0,4кВ (783025,63 руб.) и кабельная линия протяженностью 2000м (1150075,42 руб.)** (Полубяновский водозабор). Строительство выполнено за счет средств бюджета , имущество передано МУП «Горэлектросети» на праве хозяйственного ведения согласно Постановлению Администрации городского округа город Нововоронеж № 1623 от 06.12.2016г. Стоимость принятого имущества- 1933101,05 руб;

- **две кабельные линии 0,4 кВ протяженностью 480 м (электроснабжение жилых домов по ул. Алёновская,23 и 25).** Строительство выполнено за счет средств ООО «Квинто», имущество передано МУП «Горэлектросети» на праве хозяйственного ведения согласно Постановлению Администрации городского округа город Нововоронеж № 1845 от 28.12.2015г. Стоимость принятого имущества- 561571,00 руб.

- кабельные и воздушные линии (безхоз) ,находившиеся ранее в эксплуатации** согласно Постановлению Администрации городского округа город Нововоронеж № 1117 от 14.08.2018 протяженностью **КЛ – 2981 м и ВЛ -789 м** переданы на праве хозяйственного ведения Постановлением № 1655 от 13.12.2016 г. Стоимость принятого имущества 604300 руб..

2.Учитывая износ оборудования, для повышения функциональных возможностей электрооборудования и с целью обеспечения надёжности электроснабжения потребителей электрической энергии, за счет средств предприятия выполнены следующие работы:

- модернизация **2-х** ячеек **КРУН 6 кВ ПС №2 110/35/6 кВ** (заменена выкатных элементов с масляными выключателями на вакуумные с установкой микропроцессорной защиты). Стоимость модернизации- 863729,36 руб.;

- строительство **2-х** линий **0,4кВ** протяженностью **2х500м** от **ТП-48,РУ -0,4кВ ; ф. № 5** до ВРУ здания **«Комплекс боевых искусств»** , расположенных по адресу ул. Первомайская,5 «г». Затраты по строительству составили – 296749,42 руб.

- выполнены работы по замене электрических сетей **ВЛ-6 кВ «Полубяновского водозабора»** протяженностью **2,5 км.:** замена деревянных опор на железобетонные в количестве 58 шт. с перетяжкой провода АС-35 ,замена разъединителей в пунктах секционирования ЦРП-3 . Стоимость работ 2193152,54 руб.

3. Для хранения, технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава автомобильного транспорта , с учётом его увеличения за период 2015 года (4 единицы техники) ,выполнены строительные работы за счёт средств предприятия по возведению **пристройки гаражного бокса на 5 единиц техники и складских помещений** . Стоимость строительных работ составила 2564195 руб.

4. Для выполнения испытаний и измерений , отыскания мест повреждений за счет средств предприятия **приобретено оборудование** на сумму-1449733,05 руб :

- генератор поисковый ГП-500К -262350 руб.
- кабелетрассоискатель Атлет АГ-319СКИН -170338-98 руб.
- компрессор AIR Engine F398 /50 Н до 10атм. V рессивера-50л - 78262,71 руб.
- микрометр ТС-3 с поверкой - 71694-91 руб.
- омметр ВИТОК (с комб.питанием) в комплекте с кабелем - 66790,68 руб.
- пресс гидравлический для работы с шинами 01012 ППШ-120 -74024,58 руб.
- прибор контроля высоковольтных выключателей ПКВ/М6Н -211016,95 руб.
- прибор микропроцессорный «Коэффициент –Север» - 95762,71 руб.
- установка для очистки нового и отработанного трансформаторного масла УВФ -500(микро) -419491,53 руб.

5. Для снижения потерь в электрических сетях произведена **замена воздушных линий электропередачи 0,4кВ на СИП** общей протяженностью 1650 м.